

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. измер.	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Откл.	Причины отклонения
				план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1.4	электрической энергии Нуринский, Осакаровский, Каркаралинский районы	Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ ф.№5 от ПС 220/110/27,5/10 кВ "Осакаровка" (Осакаровский район, п.Осакаровка, ОРЭС)	км	3.58	3.58		24,379.56	3,592.63	20,786.94	Выполнены работы по прокладке кабельных линий КЛ-10кВ основной и резервной под полотном Ж/Д путей, а также прокладка кабельной линии 10 кВ под автодорогой сообщением Караганда-Астана. В связи с монтажом вышеуказанных кабельных линий КЛ-10кВ имеется возможность закольцевания и резервного питания потребителей ПГТ Осакаровка.
1.5		Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ ф.№4 от ПС 35/10 кВ "Тельмана" (Осакаровский район, с.Тельманское, МРЭС)	км	5.27			15,094.51	10,194.59	4,899.92	Произведены работы по разбивке трассы, бурению ям, замене одноствоечных ж/б опор, замене провода АС-50.
1.6		Капитальный ремонт с увеличением балансовой стоимости ПС 220/110/6 кВ "НС-19" (Осакаровский район, канал К.Сатпаева "Иртыш-Караганда, МРЭС)	шт	120	120		33,245.54	32,715.71	529.83	Произведены работы по монтажу металлической конструкции настила (шкафа) для монтажа аккумуляторной батареи типа POWER SAFE 80PZV800, произведена ошиновка элементов медным кабелем типа КГ-70, кабель типа КВВГнг 14*2,5 и кабелем типа ПВ 1*25. Произведена ошиновка, подключение и наладка зарядного/подзарядного устройства типа GFS THYREC-M D380 G220/110 Bwrug-V.
2	Приборы и оборудование		шт	19	0		14,547.50	0	0	
2.1	Миллиомметр МИКО-7		шт	1			2,500.02			ведется поиск потенциальных поставщиков
2.2	Измерительный комплект К505		шт	1			301.42			ведется поиск потенциальных поставщиков
2.3	Дистиллятор ДЭ-4-02-ЭМО		шт	1			449.97			ведется поиск потенциальных поставщиков
2.4	Прибор для испытания трансформаторов Коэффициент 3.3		шт	1			4,500.03			ведется поиск потенциальных поставщиков
2.5	Мультиметр UNIT UN-53		шт	3			57.24			ведется поиск потенциальных поставщиков

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. измер.	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Откл.	Причины отклонения
				план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
2.6		Мультиметр UNIT UT-204A	шт	1			34.07			ведется поиск потенциальных поставщиков
2.7		Мегометр ЭС 0202/2Г	шт	2			211.24			ведется поиск потенциальных поставщиков
2.8		Аппарат испытания трансформаторного масла ТВЗ (АИМ-90А)	шт	1			3,399.98			ведется поиск потенциальных поставщиков
2.9		САТУРН-М3 - устройство для проверки выключателей с номинальным током до 800 А	шт	1			1,490.34			ведется поиск потенциальных поставщиков
2.10		Кабель к измерителю "Коэффициент-3.3" исп. 11 дл. 10м (изоляция силикон)	шт	1			460.00			ведется поиск потенциальных поставщиков
2.11		Токовые клещи к измерителю "Коэффициент-3.3" (200А)	шт	3			339.60			ведется поиск потенциальных поставщиков
2.12		Датчик тока "Роговского" к измерителю "Коэффициент-3.3" (2000А)	шт	3			803.60			ведется поиск потенциальных поставщиков
		ВСЕГО					124,742.67	66,487.95	58,254.71	