

Отчет об исполнении инвестиционной программы за II квартал 2024 года
ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания", передача электрической энергии
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности			
	Наименование регулируемых услуг (говаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы						
				Амортизация	Прибыль							факт прошлого года	факт текущего года			факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года							
				план	факт							факт	факт			факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1	передача электрической энергии Осакарковский, Каркаралинский районы	Капитальные ремонты приводящие к росту стоимости основных средств, в т.ч.:		14,88	0,00		91 162,784	0,000	0,000			0,0	0,0	0,0	0,0													
1.1		Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ «Трудовая-Молодежная»	км	9,35			54 622,104																					
1.2		Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Бахтинская»	км	2,38			13 735,124																					
1.3		Капитальный ремонт ВЛ 6 кВ ф.№57 от ПС "Тентекская ТЭЦ"	км	3,15			22 805,556																					
2		Приобретение автотранспорта	шт	1	0		26 437,819	0,000	0,000				0,0	0,0	0,0	0,0												
2.1		Автомашина БKM -317-81	шт	1			26 437,819																					
	ВСЕГО						117 600,604	0,000				0,0	0,0	0,0	0,0													

* - приложена форма "Отчет о прибылях и убытках"