

Отчет об исполнении инвестиционной программы за IV квартал 2023 года  
 ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания", передача электрической энергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. измер.	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Откл.	Причины отклонения
				план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1		<b>Капитальные ремонты приводящие к росту стоимости основных средств, в т.ч.</b>		<b>17,05</b>	<b>17,05</b>		<b>110 195,16</b>	<b>105 102,46</b>	<b>5 092,70</b>	
1.1		Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Фрунзе» (Каркаралинский район, с/о им.К.Аманжолова, КРЭС)	км	5,01	5,01		20 631,32	16 740,73	3 890,59	Выполнены работы по: разбивке трассы, бурению ям, сборке одноствоечных ж/б опор, сборке сложных ж/б опор, замене одноствоечных деревянных опор на ж/б опору, замене А-образных ж/б опор, замене провода АС-35, замене изоляторов: ШС-10, ПС-70, выправке опор, установке линейного разъединителя, замене разрядников РВО-10, установке повторного заземления, обновление нумерации опор.
1.2		Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ фид.№1 от ПС 110/35/10 кВ «Трудовая» (Осакаровский район, с. Трудовое, МРЭС)	км	2,88	2,88		8 686,60	8 080,86	605,73	Выполнены работы: по разбивке трассы, бурению ям, замене траверс, замене одноствоечных деревянных опор на ж/б опор, замене А-образных дерев.опор на А-образные ж/б опоры, замене провода АС-35, замене штыревых изоляторов ШС-10, замене подвесных изоляторов ПС-70, выправке одноствоечных опор, обновление нумерации.

1.3	Передача электрической энергии Нуринский, Осакаровский, Каркаралинский районы	Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ ф.№2 от ПС 220/110/27,5/10 кВ "Осакаровка" (Осакаровский район, п.Осакаровка, ОРЭС)	км	0,31	0,31		8 157,64	7 699,88	457,76	Выполнены работы по прокладке кабельных линий КЛ-10кВ основной и резервной под полотном Ж/Д путей, смонтированы кабельные муфты, а также выполнены работы по монтажу защитного металлического короба от механических повреждений кабеля в целях качественного, надежного и бесперебойного энергоснабжения населения ПГТ Осакаровка.
1.4		Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ ф.№5 от ПС 220/110/27,5/10 кВ "Осакаровка" (Осакаровский район, п.Осакаровка, ОРЭС)	км	3,58	3,58		24 379,56	24 516,49	-136,93	Выполнены работы по прокладке кабельных линий КЛ-10кВ основной и резервной под полотном Ж/Д путей, а также прокладка кабельной линии 10 кВ под автодорогой сообщением Караганда-Астана. В связи с монтажом вышеуказанных кабельных линий КЛ-10кВ имеется возможность закольцевания и резервного питания потребителей ПГТ Осакаровка.
1.5		Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ ф.№4 от ПС 35/10 кВ "Тельмана" (Осакаровский район, с.Тельманское, МРЭС)	км	5,27	5,27		15 094,51	15 406,70	-312,19	Произведены работы по разбивке трассы, бурению ям, замене одноствоечных ж/б опор, замене провода АС-50.
1.6		Капитальный ремонт с увеличением балансовой стоимости ПС 220/110/6 кВ "НС-19" (Осакаровский район, канал К.Сатпаева "Иртыш-Караганда, МРЭС)	шт	120	120		33 245,54	32 657,79	587,75	Произведены работы по монтажу металлической конструкции настила (шкафа) для монтажа аккумуляторной батареи типа POWER SAFE 80PZV800, произведена ошиновка элементов медным кабелем типа КГ-70, кабель типа КВВГнг 14*2,5 и кабелем типа ПВ 1*25. Произведена ошиновка, подключение и наладка зарядного/подзарядного устройства типа GFS THYREC-M D380 G220/110 Bwtug-V.
2		<b>Приборы и оборудование</b>	<b>шт</b>	<b>19</b>	<b>0</b>		<b>14 547,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1		Миллиомметр МИКО-7	шт	1			2 500,02			Нехватка денежных средств в связи с дебиторской задолженностью ТОО "Теректы-энерго"
2.2	Измерительный комплект К505	шт	1			301,42			Нехватка денежных средств в связи с дебиторской задолженностью ТОО "Теректы-энерго"	
2.3	Дистиллятор ДЭ-4-02-ЭМО	шт	1			449,97			Нехватка денежных средств в связи с дебиторской задолженностью ТОО "Теректы-энерго"	
2.4	Прибор для испытания трансформаторов Коэффициент 3.3	шт	1			4 500,03			Нехватка денежных средств в связи с дебиторской задолженностью ТОО "Теректы-энерго"	

2.5	Мультиметр UNIT UN-53	шт	3			57,24			Нехватка денежных средств в связи с дебиторской задолженностью ТОО "Теректы-энерго"
2.6	Мультиметр UNIT UT-204A	шт	1			34,07			Нехватка денежных средств в связи с дебиторской задолженностью ТОО "Теректы-энерго"
2.7	Мегометр ЭС 0202/2Г	шт	2			211,24			Нехватка денежных средств в связи с дебиторской задолженностью ТОО "Теректы-энерго"
2.8	Аппарат испытания трансформаторного масла ТВЗ (АИМ-90А)	шт	1			3 399,98			Нехватка денежных средств в связи с дебиторской задолженностью ТОО "Теректы-энерго"
2.9	САТУРН-МЗ - устройство для проверки выключателей с номинальным током до 800 А	шт	1			1 490,34			Нехватка денежных средств в связи с дебиторской задолженностью ТОО "Теректы-энерго"
2.10	Кабель к измерителю "Коэффициент-3.3" исп. 11 дл. 10м (изоляция силикон)	шт	1			460,00			Нехватка денежных средств в связи с дебиторской задолженностью ТОО "Теректы-энерго"
2.11	Токовые клещи к измерителю "Коэффициент-3.3" (200А)	шт	3			339,60			Нехватка денежных средств в связи с дебиторской задолженностью ТОО "Теректы-энерго"
2.12	Датчик тока "Роговского" к измерителю "Коэффициент-3.3" (2000А)	шт	3			803,60			Нехватка денежных средств в связи с дебиторской задолженностью ТОО "Теректы-энерго"
	<b>ВСЕГО</b>					<b>124 742,67</b>	<b>105 102,46</b>	<b>19 640,21</b>	