

Отчет об исполнении инвестиционной программы за III квартал 2024 года
 ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания", передача электрической энергии
 (наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	передача электрической энергии Абайский, Осакаровский, Каркаралинский районы	Капитальные ремонты приводящие к росту стоимости основных средств, в т.ч.:		14.88	0.00	2024	91,162.784	52,892.789	-38,269.995	
1.1		Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ «Трудовая-Молодежная»	км	9.35	0.00		54,622.104	32,037.044	-22,585.060	Закуплены материалы, доставка материалов на объект
1.2		Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Бахтинская»	км	2.38	0.00		13,735.124	4,160.918	-9,574.206	Закуплены материалы, доставка материалов на объект
1.3		Капитальный ремонт ВЛ 6 кВ ф.№57 от ПС "Тентекская ТЭЦ"	км	3.15	0.00		22,805.556	16,694.827	-6,110.729	Закуплены материалы, начаты работы по установке опор
2		Приобретение автотранспорта	штг	1	0		26,437.819	0.000	-26,437.819	
2.1		Автомашина БКМ -317-81	штг	1	0		26,437.819	0.000	-26,437.819	Поиск потенциальных поставщиков
		ВСЕГО					117,600.604	52,892.789	-64,707.815	

* - приложена форма "Отчет о прибылях и убытках"