

Отчет об исполнении инвестиционной программы за IV квартал 2024 года  
 ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания", передача электрической энергии  
 (наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |   |                   |                                      |             | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге            |                   |                   |                    |  |
|-------|---|---|-------------------|--------------------------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--|
|       | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория   | Наименование мероприятий  | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |             | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | План              | Факт              | Отклонение         | Причины отклонения   |
|       |   |   |                   | план                                 | факт        |  |                   |                   |                    |  |
| 1     | 2   | 3   | 4                 | 5                                    | 6           | 7  | 9                 | 10                | 11                 | 12   |
| 1     | передача электрической энергии Абайский, Осакаровский, Каркаралинский районы  | <b>Капитальные ремонты приводящие к росту стоимости основных средств, в т.ч.:</b> |                   | <b>14,88</b>                         | <b>3,15</b> | 2024   | <b>91 162,784</b> | <b>17 371,736</b> | <b>-73 791,049</b> |  |
| 1.1   |   | Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ «Трудовая-Молодежная»                                 | км                | 9,35                                 | 0,00        |  | 54 622,104        | 0,000             | -54 622,104        | Закуплены материалы, работы не были произведены из-за нехватки персонала и техники   |
| 1.2   |   | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Бахтинская»                      | км                | 2,38                                 | 0,00        |  | 13 735,124        | 0,000             | -13 735,124        | Закуплены материалы, работы не были произведены из-за нехватки персонала и техники   |
| 1.3   |   | Капитальный ремонт ВЛ 6 кВ ф.№57 от ПС "Тентекская ТЭЦ"                           | км                | 3,15                                 | 3,15        |  | 22 805,556        | 17 371,736        | -5 433,820         | Работы произведены   |
| 2     |   | <b>Приобретение автотранспорта</b>  | шт                | <b>1</b>                             | <b>0</b>    |  | <b>26 437,819</b> | <b>0,000</b>      | <b>-26 437,819</b> |  |
| 2.1   |   | Автомашина БКМ -317-81  | шт                | 1                                    | 0           |  | 26 437,819        | 0,000             | -26 437,819        | Проведена процедура закупок способом Конкурса, необходимая сумма для закупа составила 34 700,00 млн.тенге .<br>Корректировка ИП не была принята. Автомашина не закуплена в виду того, что цена намного выше, чем та которая предложена в действующей ИП. |

|  |  |              |  |  |  |  |                    |                   |                     |
|--|--|--------------|--|--|--|--|--------------------|-------------------|---------------------|
|  |  | <b>ВСЕГО</b> |  |  |  |  | <b>117 600,604</b> | <b>17 371,736</b> | <b>-100 228,868</b> |
|--|--|--------------|--|--|--|--|--------------------|-------------------|---------------------|

\* - приложена форма "Отчет о прибылях и убытках"