

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности		
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы					
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1.14	передача электрической энергии Нуринский, Осакаровский, Каркаралинский районы	Капитальный ремонт СКТП 6/0,4-296-100 кВА от ПС 35/6 кВ "Молодежная" (Осакаровский район, п.Осакаровка, ОРЭС)	шт	1	1	2022 год	406.7	406.7	0.0			406.7															
1.15		Капитальный ремонт КТП 10/0,4-11-100 кВА от ПС 110/35/10 "Казгородок" (Нуринский район, п.Кертинды, НРЭС)	шт	1	1		243.7	243.7	0.0				243.7														
1.16		Капитальный ремонт КТП 10/0,4-47-63 кВА Путь Ильича ф.1/д.Рыбака (Абайский район, с.Юбилейное, АРЭС)	шт	1	1		498.7	498.7	0.0				498.7														
1.17		Капитальный ремонт КТП 10/0,4-2154-б/л кВА Егиндыбулак-Комсомол/Караколь (Каркаралинский район, отд. Караколь, ЕРЭС)	шт	1	1		575.8	575.8	0.0				575.8														
2		Приобретение трансформаторов напряжения:	шт	29	29		10,925.4	12,018.0	1,092.6				12,018.0														
2.1		НТМИ - 10 кВ	шт	27	27		10,212.9	11,234.2	1,021.3				11,234.2														
2.2		НТМИ - 6 кВ	шт	1	1		330.4	363.4	33.0				363.4														
2.3	ЗНОМ - 35 кВ	шт	1	1	382.1	420.4	38.3				420.4																
		ВСЕГО				78,529.7	26,778.7	-51,751.0				26,778.7															

* - приложена форма "Отчет о прибылях и убытках"