Отчет об исполнении инвестиционной программы за II квартал 2025 года ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания", передача электрической энергии (наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения								D
№ п/п		Наименование мероприятий			Количество в предос		Отчет о прибылях и	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	собственные средства				материал энергии в	асхода сырья, в, топлива и натуральном	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Разъяснение причин отклонения достипнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
			Единица измерени я	рам инвес онн		ения услуги в рамках инвестици онной	убытках*					Амортизаци я	Прибыль	Заемные средства										
				план	факт	программы						*				факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1		Капитальные ремонты приводящие к росту стоимости основных средств, в т.ч.:		10,52	0,00			44 329,938	0,000	0,000		0,0	0,0	0,0	0,0									
1.1	передача электрической энергии	Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ «Трудовая-Казахстан»	КМ	3,33				15 586,983																
1.2	Осакаровский, Каркаралинский районы	Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ Л- 4 от ЦРП 10 кВ «Осакаровка»	KM	0,92				4 917,070																
1.3		Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Бахтинская"	КМ	6,27				23 825,885																
2		Приборы и оборудование	шт	5	0			3 016,226	0,000	0,000		0,0	0,0	0,0	0,0									
2.1	1	Омметр "ВИТОК"	ШТ	1				658,465			1													
2.2	1	Измеритель заземления KEW 6018F	шт	1				624,706			1													
2.3		Аппарат испытания трансформаторного масла ТВ3	шт	1				619,026													ŀ			
2.4		Осцилограф "Профкип С1 - 125м"	шт	1				745,423																
2.5		Измеритель сопротивления МІС- 2500	ШТ	1				368,607															1	
		ВСЕГО						47 346,164	0,000			0,0	0,0	0,0	0,0									

Приложение 1 национальной экономики 19 ноября 2019 года №90 форма 21

Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности

26