Приложение 5
к Правиламосуществления деятельности субъектами естественных монополий,
утвержденных Приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73

форма 1

Информациям
об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2020 год по итогам 2020 года

ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания", передача электрической энергии

(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	передача электрической энергии Абайский, Нуринский, Осакаровский, Каркаралинский районы	Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ «Николаевка-Заря»	км	6,3	0	2020 год	Итоговый убыток 128 589 тыс.тенге	31 269,4	0,0	-31 269,4		-	-	-	-	0,06	0,096	80	62	13,06	14,10	1205	698	Утвержденные мероприятия Инестиционной программы 2020 года не были выполнены по причине снижения объема оказываемых услуг, а так же с отсутвием поступлений денежных средств в течении 2020 года одного из крупных потребителей - ТОО «Жезказганэнергосбыт»	На оценку повышения качества и надежности ТОО "КРЭК" влияют показатели потерь и аварийности. За отчетный период отмечена положительная динамика данных показателей
2		Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ «Казгородок-Куйбышева»	км	10,96	0			53 140,8	0,0	-53 140,8		-	-	-	-										
3		Капитальный ремонт КТП 10/0,4 №1073 160кВа ПС Каркаралинск	шт	1	1			3 612,7	3 612,7	0,0		3 612,7	-	-	-										
4		Капитальный ремонт КТП 10/0,4 №5028 160КВА Джамбул/Мехток	шт	1	1			952,3	952,3	0,0		952,3	-	-	-										
5		Капитальный ремонт ТП-6/0,4 №3-320кВа Заречная - Н-Долинка	шт	1	1			383,4	383,4	0,0		383,4	-	-	-										
6		Капитальный ремонт КТП-10/0,4 №2-250 кВА ПС Баршино	шт	1	1			355,2	355,2	0,0		355,2	-	-	-										
7		Капитальный ремонт ТП-6/0,4 №3 -400кВа Карагайлы	шт	1	1			321,1	321,1	0,0		321,1	-	-	-										
8		Капитальный ремонт КТП 10/0,4 №1 - 160 кВА Трудовик	шт	1	1			308,8	308,8	0,0		308,8	-	-	-										
9		Капитальный ремонт КТП 6/0,4 №71-630кВа Комплексная/Дубовка	шт	1	1			292,6	292,6	0,0		292,6	-	-	-										
10		Капитальный ремонт КТП 10/0,4 №22 63 кВА Киевкакызыл - Шилык	шт	1	1			236,7	236,7	0,0		236,7	-	-	-										
11		Капитальный ремонт КТП 10/0,4 №20-400кВа Караганда/Стройчасть	шт	1	1			187,5	187,5	0,0		187,5	-	-	-										
12		Капитальный ремонт КТП 10/0,4 кВ № 501 100кВа от ПС Шахтер	шт	1	1			156,7	156,7	0,0		156,7	-	-	-										
13		Капитальный ремонт ПС 35/10 Путь Ильича ТМ2500*2	шт	1	1			119,5	119,5	0,0		119,5	-	-	-										
14		Капитальный ремонт ПС 35/10 Карагандинская ТМ4000*2	шт	1	1			119,5	119,5			119,5	-	-	-										
		Всего						**91 456,2**	**7 046,0**	**-84 410,2**		**7 046,0**	**0,0**												