Приложение 1
к Правилам формирования тарифов, утвержденных Приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года №90
форма 21

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 3 квартал 2022 года
ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания", передача электрической энергии
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	передача электрической энергии Нуринский, Осакаровский, Каркаралинский районы	Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ "Куйбышева-Есенгельды"	км	3.74	0	2022 год	Итоговая прибыль 15 583 тыс.тенге	25,976.7	0.0	-25,976.7		-	-	-	-	0.005	0	93	94	13.92	7.91	781	195	Утвержденные мероприятия инвестиционной программы 2022 года запланированы на осенний период	На оценку повышения качества и надежности ТОО "КРЭК" влияют показатели потерь и аварийности. За отчетный период отмечена положительная динамика данных показателей.
2		Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ Л-3 от ЦРП 10 кВ "Осакаровка"	км	5.13	0			21,001.6	0.0	-21,001.6			-	-	-										
3		Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ Л-5 от ЦРП 10 кВ "Осакаровка"	км	4.42	0.0			13,044.0	0.0	-13,044.0			-	-	-										
4		Капитальный ремонт ВЛ 6 кВ от ПС 110/35/10кВ "Карагайлы"	км	3.14	0			18,507.5	0.0	-18,507.5			-	-	-										
		Всего						**78 529,80**	**0.0**	**-78 529,8**															